



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข”

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1. งานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ | 50,000 | | | / | | - | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ราชการประจำปี | 499,600 | / | | | | 499,600 | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการพัฒนาบุคลากร | 21,580 | / | | | | 21,580 | สำนักปลัด | |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | | | / | | - | สำนักปลัด | |
| 5 | โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้าน คอร์รัปชั่น | 88,420 | / | | | | 59,050 | สำนักปลัด | |
| 6 | เก้าอี้ทำงาน | 37,000 | / | | | | 19,000 | สำนักปลัด | |
| 7 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | 10,000 | / | | | | 8,000 | สำนักปลัด | |
| 8 | รถยนต์ตรวจการณ์ | 1,664,000 | | | / | | - | สำนักปลัด | |
| 9 | กล้องถ่ายภาพดิจิทัล | 50,000 | | | / | | - | สำนักปลัด | |
| 10 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one | 85,000 | | | / | | - | สำนักปลัด | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1. งานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 11 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led ขาว-ดำ | 7,800 | | | / | | - | สำนักปลัด | |
| 12 | โครงการถมดินเพื่อทำที่จอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก | 3,000,000 | / | | | | 2,998,000 | สำนักปลัด | |
| 13 | โครงการติดตั้งป้ายโครงเหล็ก ประชาสัมพันธ์ | 300,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 14 | โครงการปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก | 1,334,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองสะเตงนอก | 20,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | 400,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

3. งานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | 25,000 | | | / | | | กองคลัง | |
| 2 | ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน | 25,000 | | | / | | | กองคลัง | |
| 3 | โต๊ะทำงาน | 20,000 | | | / | | | กองคลัง | |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one | 17,000 | | | / | | | กองคลัง | |
| 5 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 13,000 | | | / | | | กองคลัง | |
| 6 | ตู้แร็ค | 5,000 | | | / | | | กองคลัง | |
| 7 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) | 8,400 | | | / | | | กองคลัง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 30,000 | / | | | | 13,461 | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล/อปพร./ประชาชน | 100,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณภัยและการป้องกันภัยพนักงานเทศบาล/อปพร. | 100,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและการป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสะเตงนอก/สถานศึกษา/ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก | 100,000 | / | | | | 8,850 | สำนักปลัด | |
| 5 | เก้าอี้ทำงาน | 35,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 6 | เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ | 6,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 7 | ตู้บ้านทึบเหล็ก | 7,500 | | | / | | | | |
| 8 | โต๊ะทำงาน (ขนาดเล็ก) | 8,500 | | | / | | | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 9 | โต๊ะทำงาน (ขนาดใหญ่) | 10,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 10 | รถยนต์บรรทุก | 905,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 11 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,500 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 12 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 2,600 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 13 | เครื่องสำรองไฟ | 2,500 | | | / | | | สำนักปลัด | |
| 14 | ปืนฉีดน้ำและสายสูบน้ำดับเพลิง | 200,000 | | | / | | | สำนักปลัด | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | 14,000 | / | | | | 2,500 | กองการศึกษา | |
| 2 | โต๊ะทำงาน | 7,500 | / | | | | 7,200 | กองการศึกษา | |
| 3 | คูลเลอร์น้ำ | 12,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 4 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า | 13,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 5 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 7,500 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

6. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตง นอก | 80,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ นักเรียนปฐมวัย | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 3 | โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย | 30,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองสะเตงนอก | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 5 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผน ประสบการณ์ปฐมวัย | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 6 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสาน สัมพันธ์ผู้ปกครอง | 60,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา | 6,984,050 | / | | | | 2,329,540 | กองการศึกษา | |
| 8 | เก้าอี้ทำงาน | 2,500 | / | | | | 2,500 | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

7. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 9 | ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน | 11,800 | / | | | | 11,800 | กองการศึกษา | |
| 10 | โต๊ะทำงาน (แบบเข้ามุม) | 9,500 | / | | | | 9,500 | กองการศึกษา | |
| 11 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 13,500 | / | | | | 13,500 | กองการศึกษา | |
| 12 | พัดลมติดผนัง | 54,600 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 13 | โทรทัศน์ LED TV | 59,700 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 14 | คูเลอร้รน้ำแบบสแตนเลส | 6,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 15 | เครื่องตัดหญ้า | 9,500 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 16 | ตู้กับข้าว | 5,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

7. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 17 | ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต | 14,500 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 18 | เตาแก๊ส | 31,200 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 19 | โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว | 14,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 20 | หม้อหุงข้าว | 12,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 21 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 51,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 22 | เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ แบบ ฉีดยหมึก | 22,500 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 23 | โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบุโล๊ะ | 125,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 24 | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมลานคอนกรีต บริเวณทางเดิน อาคารโรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ | 449,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

7. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 25 | โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำหน้ากำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก | 200,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 26 | โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่าเป็นโรง อาหาร โรงเรียนอนุบาลพงบุไธยะ | 45,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

7. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 4 | โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 5 | เก้าอี้ทำงาน | 2,500 | / | | | | 2,500 | กองการศึกษา | |
| 6 | ตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน) | 5,900 | / | | | | 5,900 | กองการศึกษา | |
| 7 | โต๊ะเหล็ก (แบบเข้ามุม) | 9,500 | / | | | | 9,500 | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

8. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | 14,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 72,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 3 | โต๊ะทำงาน | 18,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 4 | รถพยาบาล (รถตู้) | 2,500,000 | / | | | | 2,497,000 | กองสาธารณสุข | |
| 5 | ตู้เย็น | 8,500 | / | | | | 8,499 | กองสาธารณสุข | |
| 6 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 34,000 | / | | | | 33,800 | กองสาธารณสุข | |
| 7 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 5,200 | / | | | | 5,200 | กองสาธารณสุข | |
| 8 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 2,500 | / | | | | 2,400 | กองสาธารณสุข | |
| 9 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | 5,600 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

9. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | 20,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | / | | | | 49,940 | กองสาธารณสุข | |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 3,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 4 | การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

10. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ สาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟูเทศบาล เมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาล ศูนย์ยะลา | 30,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

11. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง | 5,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

12. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 3 | โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว | 30,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม อาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน รอส. | 100,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลคนพิการ | 20,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

13. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการดำเนินการสอบเขตที่ดิน | 50,000 | / | | | | 12,532 | กองช่าง | |
| 2 | โครงการดูแลรักษาคุระบายน้ำและสถานที่ สาธารณะ | 20,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 3 | โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา | 20,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 50,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 5 | เก้าอี้เหล็กหุ้มเบาะ | 45,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 6 | เครื่องเข้าเล่มสันห้วงกระดุกงู | 4,500 | | | / | | | กองช่าง | |
| 7 | เครื่องปรับอากาศ | 36,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 8 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 35,000 | | | / | | | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

14. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 9 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 11,800 | | | / | | | กองช่าง | |
| 10 | เดินที่ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง | 340,000 | / | | | | 340,000 | กองช่าง | |
| 11 | เครื่องคอริ่ง | 55,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 12 | ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต | 16,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 13 | ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส | 3,500 | | | / | | | กองช่าง | |
| 14 | ถังอัดจารบีใช้ลม | 6,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 15 | แบบหล่อคอนกรีต | 16,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 16 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 57,000 | | | / | | | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

14. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 17 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | 5,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 18 | ชุดบล็อกกลมถอดล้อ | 10,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 19 | ตู้เชื่อมไฟฟ้า | 25,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 20 | แท่นตัดไฟเบอร์ | 10,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 21 | เลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี | 20,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 22 | เลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี | 40,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 23 | ล้อวัตรระยะ | 16,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 24 | สตัด้าฟลูมิเนียม แบบซັก | 5,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 25 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล | 46,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 26 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network | 2,400 | | | / | | | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

15. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุภิญญา หมู่ที่ 6 | 2,069,300 | | | / | | | กองช่าง | |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยกไฟแดงต้อเบา หมู่ที่ 10 | 133,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 3 | โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบ LED ถนนนิบงบารู (สายสวนส้ม) หมู่ที่ 7 | 1,710,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมู่ที่ 4 | 1,928,800 | | | / | | | กองช่าง | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุนทรัพย์ หมู่ที่ 12 | 176,300 | | | / | | | กองช่าง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมาะจิ หมู่ที่ 12 | 611,300 | | | / | | | กองช่าง | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยี่โกชนา หมู่ที่ 11 | 1,225,400 | | | / | | | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

15. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษณะาน 14 หมู่ที่ 3 | 867,700 | | | / | | | กองช่าง | |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 | 528,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาชั้นอุทิศ หมู่ที่ 4 | 194,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุตตะหาะ หมู่ที่ 2 | 421,800 | | | / | | | กองช่าง | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกำปงบารู หมู่ที่ 7 | 249,200 | | | / | | | กองช่าง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกำปงบารู 2 หมู่ที่ 7 | 212,900 | | | / | | | | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนิบงบารู 5 หมู่ที่ 7 | 471,700 | | | / | | | | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ ซอยแปดแสน หมู่ที่ 6 | 1,519,500 | | | / | | | | |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยจุโอ๊ะอุทิศ หมู่ที่ 12 | 1,106,700 | | | / | | | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

15.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส็ง 2 หมู่ที่ 1 | 1,789,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะยานี 1 หมู่ที่ 3 | 1,671,500 | | | / | | | กองช่าง | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยตาโ๊ะ๊ะเจ๊ะนิ หมู่ที่ 8 | 1,883,800 | | | / | | | กองช่าง | |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3 หมู่ที่ 6 | 576,300 | | | / | | | กองช่าง | |
| 21 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยกูโบร์ หมู่ที่ 8 | 1,503,500 | | | / | | | กองช่าง | |
| 22 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ย่านชุมชน ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 | 741,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 23 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยดารุลมุ ฮายีรีน หมู่ที่ 1 | 336,900 | | | / | | | กองช่าง | |
| 24 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลัง มัสยิด หมู่ที่ 6 | 142,000 | | | / | | | กองช่าง | |
| 25 | โครงการรื้อพร้อมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 | 547,000 | | | / | | | กองช่าง | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

16. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการ Big cleaning day หน้าบ้านนำ มอง | 35,000 | / | | | | 7,500 | กองสาธารณสุข | |
| 2 | โครงการคัดแยกขยะ | 20,000 | / | | | | 18,398 | กองสาธารณสุข | |
| 3 | โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บขยะ | 20,000 | / | | | | 20,000 | กองสาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

17. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการค่ายคุณธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชน | 70,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 200,000 | / | | | | 133,800 | กองสวัสดิการ | |
| 3 | โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการสังคม | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 4 | โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานการสร้างความรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก | 100,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 100,000 | / | | | | 77,380 | กองสวัสดิการ | |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | 566,000 | / | | | | 540,000 | กองสวัสดิการ | |
| 6 | โครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนในตำบล | 0.00 | | | | | | กองสวัสดิการ | |
| 7 | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี | 40,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 8 | โครงการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 9 | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก | 0.00 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 10 | โครงการสำรวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาฯ | 20,000 | / | | | | 18,900 | | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

18. งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด สะเตง นอกคัพ | 400,000 | / | | | | 183,000 | กองการศึกษา | |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | 30,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก | 40,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 4 | โครงการส่งเสริมการเดินแอร์โรบิค ประกอบอุปกรณ์ | 20,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 5 | โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเด็กและ เยาวชน | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 6 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น | 50,000 | / | | | | 34,860 | กองการศึกษา | |
| 7 | โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน | 30,000 | / | | | | 21,600 | กองการศึกษา | |
| 8 | เก้าอี้ทำงาน | 7,500 | / | | | | 7,500 | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

18. งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 9 | โต๊ะทำงาน | 22,500 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 10 | พัดลม | 12,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 11 | कुलเลอร์น้ำสแตนเลส | 21,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 12 | เครื่องตัดหญ้า | 13,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 13 | เครื่องจักรยานออกกำลังกาย | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 14 | เครื่องบริหารขาก้าวเดินคู่ | 75,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 15 | เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 16 | เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล | 60,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 17 | ที่พนักกีฬา | 60,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

19. งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 2 | โครงการคุณธรรมสัญจร | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่าน อัลกุรอานและภาษาอาหรับสำหรับ ประชาชน | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 4 | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต เด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 5 | โครงการเมล็ดสัมพันธ์ | 120,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 6 | โครงการรอมฎอนสันติสุข | 330,000 | / | | | | 315,000 | กองการศึกษา | |
| 7 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม | 200,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

19. งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 8 | โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ | 150,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 9 | โครงการวันเสาร์ทเดือนสิบ | 30,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 10 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 11 | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง | 250,000 | / | | | | 90,130 | กองการศึกษา | |
| 12 | โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี สงกรานต์ | 200,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 13 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม วิถีอิสลาม | 100,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 14 | โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตกแต่งเรือ พระ | 80,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 15 | โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและ ครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม | 70,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 16 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพ ตามวิถีอิสลาม | 50,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 17 | ชุดถาดรองอาบน้ำศพ | 105,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |
| 18 | ที่ปักประจำกุโบร์ (แบบเคลื่อนที่) | 126,000 | | | / | | | กองการศึกษา | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

20. งานส่งเสริมการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรกรชาวนา | 100,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 2 | โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 60,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 3 | โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด | 30,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะ | 30,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 6 | โครงการอบรมการตัดทุเรียน | 0.00 | | | | | | กองสวัสดิการ | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

20. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว | 10,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 2 | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ | 10,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |
| 3 | โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 10,000 | | | / | | | กองสาธารณสุข | |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

21. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |
| 2 | โครงการตลาดประชารัฐ | 50,000 | | | / | | | กองสวัสดิการ | |